

## **Baumaßnahme: Dachsanierung Bergmannskapelle**

### **a) Allgemeine Daten:**

Gemeinde: Ilmenau

**b) Bauzeit: III. Quartal 2022**

### **c) Baubeschreibung:**

Die Dachkonstruktion der Bergmannskapelle wurde entspr. denkmalschutzrechtlicher Erlaubnis instandgesetzt, da durch jahrelang immer wieder auftretende Einregnungen geschädigte Holzbauteile der Dachkonstruktion beschädigt wurden.

Die vorhandene Dachdeckung aus Holzschindeln wurde inklusive Lattung, Konterlattung und Unterspannbahn komplett entfernt und entsorgt. Das betrifft auch teilweise die vorhandene Zwischensparrendämmung. Die Bauteile der Dachentwässerung wurden ebenfalls komplett zurückgebaut und erneuert.

Gegebenenfalls durch Feuchtigkeit geschädigte Holzbauteile der Dachkonstruktion wurden ausgetauscht oder instandgesetzt.

Die Dachdeckung wurde mit Holzschindeln aus gespaltenem Lärchenholz 30 - 65 cm dreilagig erneuert. Ortgangverkleidung erfolgte entspr. der Deckung in Lärchenholz.

### **d) Baukosten:**

Gesamtkosten (Brutto): **34.879,40 €**

**e) Notwendigkeit: werterhaltende Maßnahmen am Kulturdenkmal**





Freigabe: (elektronisch)

---

Sachbearbeiter

---

Abteilungsleiter

---

Amtsleiter